



Intygande från elinstallatör om korrekt utförd installation av produktionsanläggning

Nedan krav ska vara uppfyllda för att anläggningen ska få driftsättas. Utöver nedan krav behövs även bild som visar på märkning av anläggningen och placering av elkopplare för produktionen. Det ska framgå från bilderna vilken anläggning det gäller (anläggningsnummer). Bild/bilder bifogas i färdiganmälan. Mätaren behöver vara av senaste typ Sanxing/S34U18 (se bild till höger).



Anläggning 80A och över

<input type="checkbox"/>	Elkopplare för anläggningens totala effekt finns installerad i produktionsanläggningens lågspänningscentral .
<input type="checkbox"/>	Elkopplaren är synlig och åtkomlig för elnätsföretagets personal.
<input type="checkbox"/>	Elkopplare för produktionen är av typen lastfrånskiljare, är blockerbar i öppet läge samt med oberoende handmanöver.
	Märkning förekommer:
<input type="checkbox"/>	I huvudledningsschemat (om schema saknas, kontakta Geab för diskussion)
<input type="checkbox"/>	I direkt anslutning till elmätaren.  <p>Placeras bredvid mätarsäkring på mätartavla. Obs, fränskilj matande nät ska alltid vara innan mätaren. Ex huvudsäkringar.</p>
<input type="checkbox"/>	Vid elkopplaren för elproduktionen.  <p>Placeras bredvid brytare för produktionsanläggning.</p>

Utöver ovan ska även elkopplare på DC-sidan av växelriktaren finnas tillsammans med märkning i kundens egna anläggning. Denna märkning kontrolleras inte av Geab.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt Gotlands Elnäts gällande tekniska villkor för anslutning av produktionsanläggning och att ovan punkter är utförda korrekta.

Anläggningsnummer

Signatur installatör

Namnförtydligande installatör
