




Intygande från elinstallatör om korrekt utförd installation av produktionsanläggning

Nedan krav ska vara uppfyllda för att anläggningen ska få driftsättas. Utöver nedan krav behövs även bild som visar på märkning av anläggningen och placering av elkopplare för produktionen. Det ska framgå från bilderna vilken anläggning det gäller (anläggningsnummer). Bild/bilder bifogas i färdiganmälan. Mätaren behöver vara av senaste typ Sanxing/S34U18 (se bild till höger).



Anläggning upp t.o.m. 63A

<input type="checkbox"/>	"Kundens strömbrytare" ska vara placerad efter mätaren och finnas i mätarskåpet.
<input type="checkbox"/>	Elkopplare för produktionen är placerad i direkt närhet till mätaren (armslängds avstånd) om brytare för enbart produktionen ej går att placera i mätarskåpet kan "kundens strömbrytare" användas. Ska då vara märkt "elkopplare för produktionsanläggning"
<input type="checkbox"/>	I de fall mätare är placerad inomhus behöver även brytare, blockerbar i öppet läge, för produktionen finnas utomhus och tillgängligt för Geabs personal.
Märkning förekommer:	
<input type="checkbox"/>	<p>I direkt anslutning till elmätaren.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Placeras bredvid mätarsäkring på mätartavla.</p> <p><i>Obs, frångör matande nät ska alltid vara innan mätaren. Ex huvudsäkringar.</i></p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Arbete får inte utföras förrän anläggningen frångör från matande nät och produktion</p> <p>Frångör produktion vid: _____</p> <p>Frångör matande nät vid: _____</p> <p><small>E 06 686 29</small></p> </div> </div>
<input type="checkbox"/>	<p>Vid elkopplaren för elproduktionen.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Placeras bredvid brytare för produktionsanläggning. (om kundens strömbrytare används som "elkopplare för produktionsanläggningen" vid mätaren ska märkningen finnas även där)</p> </div> </div>

Utöver ovan ska även elkopplare på DC-sidan av växelriktaren finnas tillsammans med märkning i kundens egna anläggning. Denna märkning kontrolleras inte av Geab.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt Gotlands Elnäts gällande tekniska villkor för anslutning av produktionsanläggning och att ovan punkter är utförda korrekta.

Anläggningsnummer

Signatur installatör

Namnförtydligande installatör
